質 疑 回 答 書

番号	図面番号	質 疑	回 答
		【建築工事】	
1	A-02	現場事務所と同様に作業員休憩所は業務用駐車場へ設置の計画でよろしいでしょうか。	質疑のとおり
2	A-02	1階の ELV4 より工事搬入動線と書かれていますが、北側道路へのアプローチは、A-02 図の矢印の廊下3でなく廊下4より厨房機器搬入入口を使用してよろしいでしょうか。	
3	A-05	共通事項について、改修前に全ての下地調査を行うこととありますが、改修範 囲内の床・壁・天井の全てと考えてよろしいですか。 調査結果で補修が発生する場合は別途協議をお願いします。	質疑のとおり
4	A-10	ドライエリアに設置する機械設備用作業足場の搬入搬出は、平日、南側駐車場からクレーンにて搬入できるものと考えてよろしいでしょうか。	土日祝日の休診日とする。
5	A-16	地下二重壁仕上面にステンレス張とありますが、壁点検口部分の詳細がわかりません。ご指示ください。	ステンレス製壁点検口 400□とする。
6	A-16	厨房において、既存排水溝撤去及び排水溝新設に伴う解体がありますが、下部 既存アスファルト防水を傷つける可能性があります。 施工要領をご指示ください。	既存アスファルト防水を傷つけない方法で施工すること。

7	A-16	厨房において、改修後の床仕上が長尺シート貼りとなっておりますが、排水溝 への床勾配はないものと考えてよろしいでしょうか。	質疑のとおり
8	A-19	倉庫等の改修について、更衣室のパーテーション撤去とありますが、床仕上が 既存のままとなっています。パーテーション撤去後の取付下地跡部分の処理方 法の明記がありません。ご指示下さい。	ビス穴補修程度とする。
9	A-37	厨房機器撤去について、冷蔵庫等のフロン回収は別途と考えてよろしいでしょうか。	本工事に含む。
10	該当なし	厨房機器の新規購入品の搬入時期は、各ステップの工事引渡し後と考えてよろ しいでしょうか。	質疑のとおり
11	該当なし	騒音振動等の作業について、作業時間・曜日指定はありますでしょうか。	騒音振動作業は、休診日の昼間とする。
12	該当なし	搬出入作業ルートとして東側道路より地下1階のサービスヤードの使用は可能と考えてよろしいでしょうか。また、使用時の時間の制約はありますか。	東棟地下1階サービスヤードの使用は、病院関係者の承諾した 休診日又は夜間とする。
13	該当なし	既存の躯体の老朽化がかなり進んでいるように思われますが、今回工事には内外部共、躯体補修に関連する内容の記述はありません。 仕上げに影響するような場合は別途協議お願いします。	質疑のとおり

14	参考数量 書 P21	壁不燃積層せっこうボード張り t9.5 11.1 ㎡について下地が@455 なので2重張りと考えてよろしいでしょうか。 また、A-19 に壁記号 LW2 とありますが、LW2 の仕様がわかりません。 ご指示ください。	壁不燃積層せっこうボード張り t9.5 は2重張りとする。 図 A-19 の LW2 の仕様は、図記載の凡例による。
15	参考数量 書 P20,21	軽量鉄骨天井下地 54.0 ㎡、19.1 ㎡が計上されていますが、既存撤去の数量がありません。ご指示ください。	既存撤去は本工事に含む。
16	参考数量 書 P25	仮設間仕切り仕上げ材 石膏ボード(片面)t12.5 15.2 ㎡ A-12 では両面となっていますが、片面張りでよろしいでしょうか。 また、STEP2-2 で半分撤去のはずですが撤去の数量がありません。 ご指示ください。	供用側の仮設間仕切り壁仕上げ面を石膏ボード t12.5 仕上げとすること。仮設間仕切り壁の撤去は本工事に含む。
17	参考数量 書 P30	壁シージング石膏ボード張り、化粧ケイカル張り 97.8 ㎡ LGS 下地の計上がありません。ご指示ください。	壁シージング石膏ボード張り、化粧ケイカル張り 97.8 m² LGS 下地は本工事に含む。
18	参考数量 書 P41	ボード張り数量に対して下地数量が少ないので、再利用する、または下地数量を計上するか、ご指示ください。	図 A-05 仕上げ表による。
19	参考数量 書 P44	既存厨房機器撤去、移設 一式について A-06 図によると、A-31,32 によるとありますが明細がありません。 既存厨房機器のメーカーも含めて、ご指示ください。	図 A-31, 32, 37, M-103, 104 のとおり

番号	図面番号	質 疑	回 答
		【電気設備工事】	
1	電特仕 N01	発生材処理の項にPCBが発生した場合の記述がありますが、サンプル調査費は別途協議お願いします。	電特仕 No. 1 発生材の処理による。

番号	図面番号	質 疑	回 答
		【機械設備工事】	
1	M-01	工事概要 2) の項にレントゲン撮影の記述がありますが、撮影報告書は考慮しておくと考えてよろしいでしょうか。	当撮影は、既設及び施工調査の一貫のため、報告書等は不要と考えます。
2	M-28~ M-44	排水管の高圧洗浄は、主管、枝管共、行うと考えてよろしいでしょうか。	質疑のとおり
3	M-11~ M-18	特記 3) に排気ダクトの防水シールの記述がありますが、一般のN+Aシールに付加して、Bシールを施すと考えてよろしいでしょうか。 (標準図・施工 45.46)	質疑のとおり
4	参考数量書 P207	ドライエリアの設備機器の搬入は、75t ラフタークレーンと記述がありますが、 クレーン設置は平日、南側駐車場を使用しての作業と考えてよろしいでしょうか。	南側駐車場でのクレーン作業は、休診日の日中のみの作業とし、駐車場の完全閉鎖はしないものとする。
5	該当なし	厨房下の配管ピットへの動線について、明記がありませんのでご指示ください。	配膳車エリアの床点検口とドライエリアのリニアック室上部ガラリからの動線があります。